

caissons ter gezamenlijke lengte van 880 M. geplaatst, terwijl voor de haven en voor de grondverbetering onder de kademuuren niet minder dan rond 2,1 miljoen M³. werd gebaggerd. De baggerspecie werd, evenals die van de Waalhaven geborgen in de loswallen rond den Kralingsche Plas en in de polders Boudewijns Harsland en Kiesheid.

Voor een goede verkaveling van de aan de Merwehaven te verhuren terreinen werd besloten tot aankoop van de gemeente Schiedam van ongeveer 3,25 H.A. grond en water langs den meest westelijken oever en tot het aanhangig maken van een grenswijziging, zoodat de aan te koopen oppervlakte geheel op Rotterdamsch gebied zal komen te liggen.

Nadat in April de voor het maken van de nieuwe petroleumhaven op de westpunt van het eiland IJsselmonde noodige vergunning van den Gemeenteraad van Pernis was verkregen, is op 17 Mei 1929 het baggeren van het buitendijksche gedeelte van deze haven en het opspuiten van de gebaggerde specie in de buitenpolders Jaag-in, Hooge en Lage Gorzen, alsmede binnendijks in den polder Lange Bakkersoord aanbesteed. In het afgelopen jaar kwam nog ongeveer de helft van dit werk gereed. Aan de betrokken colleges werd goedkeuring gevraagd op de ontworpen omlegging van den rivierdijk, welke aan het baggeren van het binnendijks gelegen gedeelte van de Petroleumhaven moet voorafgaan.

In den geregelden voortgang van de werken voor de nieuwe Parksluizen kwam onverwachts een ernstige vertraging toen, na de ontgraving van den put voor het buitensluishoofd en nadat ook de uitbesteding van den onderbouw van de sluizen op 22 Mei reeds had plaats gehad, zettingen in den waterkeerenden dam van den buitensluishoofdput optraden, welke het nemen van extra voorzieningen noodig maakten. Besloten werd ter versterking van dezen waterkeerenden dam langs de binnenzijde een dubbelen ijzeren damwand in te heien, welk werk aan het eind van het jaar ongeveer gereed kwam.

Intusschen werden bij de ontgraving van den binnenput eveneens moeilijkheden ondervonden. Niettegenstaande de reeds in 1923 aangebrachte voorbelasting van het terrein,