

de terreinen van de eerste uitbreiding van de Europoort worden opgespoten. Deze opspuiting bedroeg ca. 225 ha. Begin 1962 zal de verbinding tot stand worden gebracht tussen het op diepte gebrachte gedeelte van de eerste uitbreiding met het reeds voltooide deel van de Europoorthaven.

Aan oeververdedigingen kwam tot stand rond 5000 m, terwijl nog ± 2500 m in uitvoering is.

Aan wegen, zowel definitieve als tijdelijke, werd een totale lengte van 6,5 km aangelegd.

Botlekgebied. Bagger- en opspuitingswerken werden verricht voor het voltooien van de zuidelijke insteekhaven van de Botlek op de Welplaat en het gereedmaken van de terreinen voor de Staatsmijnen en de Imperial Chemical Industries (Holland) N.V.

Verscheidene grondwerken werden uitgevoerd in verband met de bouw van pieren voor het z.g. graanproject Botlek en de kade-muurbouw voor Frans Swarttouw in de noordelijke insteekhaven van de Botlek.

Langs de verschillende havens werden in totaal ± 2700 m basalt en betonzuilenglooing aangebracht.